



Caraguatatuba, 25 de Abril de 2024.

Requerimento nº 30/24 – Vereador Antônio Carlos da Silva Junior

Em atenção ao Requerimento nº 30/24– Vereador Antônio Carlos da Silva Junior, que requer do Poder Executivo informações sobre a pavimentação asfáltica no município de Caraguatatuba, conforme dados obtidos junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas, temos a informar o que segue:

No momento estão sendo realizadas diversas obras de pavimentação asfáltica e recapeamento nas vias do município. São vários contratos que estão em execução e em licitação, conforme descrição:

PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM - BAIROS: TRAVESSÃO, PEREQUÊ MIRIM E PEGORELLI - FASE 01 – CP 06/21

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 28.472.762,53
- 80% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: AGUARDANDO DUPLICAÇÃO DA VIA.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: DEZEMBRO/2024

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS TRAVESSÃO, PEREQUÊ MIRIM E VAPAPESCA – FASE 02 – CP 07/22

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.948.342,63
- 83% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: EXECUÇÃO DE GABIÃO, "COLCHÃO RENO", INSTALAÇÃO DE GUIAS E EXECUÇÃO DE SARJETAS NA RUA DA ALTA TENSÃO.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: DEZEMBRO/2024

INFRAESTRUTURA URBANA EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO – FASE 03 - CP 10/22

- VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 19.699.863,45
- 30% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: EXECUÇÃO DE BASE NAS RUAS E AGUARDANDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: ABRIL/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - GOLFINHO – CP 06/22

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.612.515,74
- 65% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: JÁ FORAM EXECUTADAS ABERTURA DE CAIXA; PREPARAÇÃO DE BASE; REPARO EM GUIAS E SARJETAS, E PAVIMENTAÇÃO DA AV. INÁCIO BATISTA, AGUARDANDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS OUTRAS VIAS.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: AGOSTO/2024

INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS - GOLFINHO – CP 13/22

- VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 4.338.205,23
- 50% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: FINALIZANDO DRENAGEM, PREPARAÇÃO DE BASE; REPARO EM GUIAS E SARJETAS NA AV. ALICE AROUCA E AGUARDANDO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DESTA VIA E DA AV. DOMINGOS MARTINS CABRERA.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: NOVEMBRO/2024

INFRAESTRUTURA URBANA DE DRENAGEM – RUA ARTHUR BERNARDES – POIARES - TP 08/23

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 526.007,75
- 50% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: FINALIZANDO CAIXA DE DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: OUTUBRO/2024

PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES – RUA WAGNER RAMOS DOS SANTOS – LOTEAMENTO NÚCLEO JORGIN MAR - TP 07/23

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 373.076,27
- 10% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: EXECUÇÃO DE BASE E CALÇADAS.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: JULHO/2024

PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DA REGIÃO NORTE (CAPRICÓRNIO II) – TP 05/23

- VALOR DO CONTRATO: R\$ R\$ 1.248.101,60
- 38% CONCLUÍDA
- SITUAÇÃO ATUAL: REALIZADA A PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEZESSEIS E RUA CINCO, INICIANDO TRABALHOS NA RUA QUINZE.
- PRAZO DE CONCLUSÃO: OUTUBRO/2024

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA REGIÃO SUL DO MUNICÍPIO – TP 06/23

- VALOR DO CONTRATO: R\$ 878.456,94
- 90% CONCLUÍDA

ASSESSORIA POLÍTICA

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, Nº 50 – CENTRO – CARAGUATATUBA/SP

TELEFONE: (12) 3897-8263 | E-MAIL: ASSESSORIA.POLITICA@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

-
- SITUAÇÃO ATUAL: REALIZADAS AS PAVIMENTAÇÕES E CALÇADAS NA AV. JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (VAPAPESCA), RUA 10 E RUA DE LIGAÇÃO (JARDIM BRITÂNIA), FINALIZANDO OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
 - PRAZO DE CONCLUSÃO: AGOSTO/2024

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCOS DOS SANTOS FLEIRE

Chefe de Gabinete

ASSESSORIA POLÍTICA

RUA LUIZ PASSOS JUNIOR, Nº 50 – CENTRO – CARAGUATATUBA/SP

TELEFONE: (12) 3897-8263 | E-MAIL: ASSESSORIA.POLITICA@CARAGUATATUBA.SP.GOV.BR